

Montagebestätigung

Firmenname: _____

Adresse: _____

Name des Monteurs: _____

Name des Betreibers: _____

Wir bestätigen hiermit die fachgerechte Montage des Funk-Differenzdrucksensors BL220DD.

Bei der Montage wurden alle Anweisungen aus der zum Produkt gehörigen Montage- und Bedienungsanleitung befolgt, einschließlich die sorgfältige Verlegung des Druckschlauchs vom Gerät zur Befestigungsstelle so, dass eventuell entstehendes Kondenswasser nicht ins Gerät fließen kann. Nach der Montage wurde ein erfolgreicher Funktionstest zusammen mit der Schalteinheit BL220F oder BL220Fi durchgeführt.

Der Betreiber dieses Gerätes bestätigt hiermit, dass er über die Funktion, Funktionstest und monatliche Funktionsprüfung des Gerätes vom Monteur ausführlich informiert und ihm die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung für ein späteres Nachschlagen ausgehändigt wurde.

Über die Installation dieses Sicherheitssystems soll der zuständige Bezirksschornsteinfeger (BSM) informiert werden.

Ort und Datum


Unterschrift des Betreibers

Unterschrift des Monteurs

Abnahme des Systems durch zuständigen Bezirksschornsteinfeger (BSM)


Das Unterdruck-Sicherheitssystem wurde für folgenden Betriebsmodus installiert (passendes ankreuzen):

Messung des Differenzdrucks zwischen dem Aufstellraum einer **raumlufatabhängigen** Feuerstätte und deren Verbindungsstück zur Abgasanlage. Bei Differenzdrücken >4 Pa kann der Schaltausgang für die Lüftungsanlage auch bei geschlossenem Fenster freigegeben werden, d.h. die Lüftungsanlage ist in Betrieb. (5 ON, 6 ON)




Eingestellte Kodierung

Messung des Differenzdrucks zwischen dem Aufstellraum einer **raumlufunabhängigen** Feuerstätte und Außenluft. Wenn der Druck im Aufstellraum um mehr als 8 Pa gegenüber dem Außendruck sinkt, schaltet der Funkempfänger BL220F/BL220Fi die Stromzufuhr zum Abluftgerät ab. (5 ON, 6 OFF)



Eingestellte Kodierung:

Messung des Differenzdrucks zwischen dem Aufstellraum einer **raumlufatabhängigen** Feuerstätte und Außenluft. Wenn der Druck im Aufstellraum um mehr als 4 Pa gegenüber dem Außendruck sinkt, schaltet der Funkempfänger BL220F/BL220Fi die Stromzufuhr zum Abluftgerät ab. (5 OFF, 6 ON)



Eingestellte Kodierung:

Ort und Datum

Unterschrift des Betreibers

Unterschrift des BSM
(Bezirksschornsteinfeger)